

Landkreis Vorpommern-Rügen, Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund

Fraktion AfD im Kreistag V-R

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Mein Zeichen: Anfrage/2026/050
Meine Nachricht vom:
Bitte beachten Sie unsere Postanschrift unten!
Fachdienst: Büro des Landrates und des Kreistages
Fachgebiet / Team: Kreistagsangelegenheiten
Auskunft erteilt:
Besucheranschrift: Carl-Heydemann-Ring 67
18437 Stralsund
119
Zimmer:
Telefon: 03831 357 1214
Fax: 03831 357-444100
E-Mail: Kreistagsbuero@lk-vr.de
Datum: 15. Juli 2026

Ihre Anfrage zu Baufortschritt und zur Kostenentwicklung von Schulsanierungsmaßnahmen im Landkreis Vorpommern-Rügen

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Kegel,
sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf die in der Anfrage gestellten Fragen.

- 1. Welche Schulbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an kreiseigenen Schulen befinden sich derzeit in Umsetzung oder konkreter Vorbereitung? Bitte unter Nennung der jeweiligen Schule, des Maßnahmeninhalts, des Baubeginns sowie des aktuellen Umsetzungsstandes.***

Bauvorhaben Sanierung und Erweiterung des Hauses 3 der „Sonnenblumenschule“ in Franzburg mit erfolgtem Baubeginn im 1.Quartal 2025, aktueller Umsetzungsstand Leistungsphase 8 (Bauüberwachung/Dokumentation)

Bauvorhaben Sanierung des Bewegungsbades des Hauses 4 der „Sonnenblumenschule“ in Franzburg mit erfolgtem Baubeginn im 4.Quartal 2024, aktueller Umsetzungsstand Leistungsphase 8 (Bauüberwachung/Dokumentation)

Bauvorhaben Sanierung und Erweiterung der Förderschule „Rosenhofschule“ in Ribnitz-Damgarten mit geplantem Baubeginn im 3.Quartal 2026, aktueller Umsetzungsstand Leistungsphase 2 (Entwurfsplanung)

Bauvorhaben Errichtung Berufsschulcampus des RBB in Stralsund mit erfolgtem Baubeginn im 3.Quartal 2025, aktueller Umsetzungsstand Leistungsphase 8 (Bauüberwachung/Dokumentation)

- 2. Für welche Maßnahmen wurde der ursprünglich festgelegte Fertigstellungstermin bereits überschritten oder wird nach aktuellem Stand überschritten werden? Bitte projektbezogen mit ursprünglich geplantem und aktuell erwartetem Fertigstellungstermin angeben.***

Die Maßnahmen weisen aktuell keine Bauzeitverzögerungen auf.

- 3. Welche konkreten Ursachen liegen den jeweiligen Terminabweichungen zugrunde? Bitte projektbezogen benennen.***

Die Maßnahmen weisen aktuell keine Terminabweichungen auf.

4. Welche ursprünglich veranschlagten Gesamtkosten wurden für die einzelnen Maßnahmen beschlossen, und wie hoch sind die derzeit aktuell prognostizierten Gesamtkosten jeweils? Bitte projektbezogen darstellen.

Bauvorhaben Sanierung und Erweiterung des Hauses 3 der „Sonnenblumenschule“ in Franzburg mit veranschlagten und derzeit aktuell prognostizierten Gesamtkosten von rund 6.967.480,00 €

Bauvorhaben Sanierung des Bewegungsbades des Hauses 4 der „Sonnenblumenschule“ in Franzburg mit veranschlagten und derzeit aktuell prognostizierten Gesamtkosten von rund 1.332.640,00 €

Bauvorhaben Sanierung und Erweiterung der Förderschule „Rosenhofschule“ in Ribnitz-Damgarten mit veranschlagten und derzeit aktuell prognostizierten Gesamtkosten von rund 2.862.350,00 €

Bauvorhaben Errichtung Berufsschulcampus des RBB in Stralsund mit veranschlagten und derzeit aktuell prognostizierten Gesamtkosten von rund 83.000.000,00 €

Aufgrund des frühen Baustandes und der noch nicht vollständig durchgeführten Vergabeverfahren können derzeit bezüglich Kostensteigerungen keine aussagekräftigen Prognosen abgegeben werden.

5. Bei welchen Maßnahmen sind seit Projektbeginn Kostensteigerungen eingetreten oder nach aktuellem Stand zu erwarten, und in welcher Höhe liegen diese jeweils? Bitte projektbezogen ausweisen.

Seit Beginn der benannten Maßnahmen sind keine Kostensteigerungen eingetreten und nach aktuellem Stand sind derzeit keine zu erwarten.

6. Welche konkreten Ursachen liegen den jeweiligen Kostensteigerungen zugrunde? Bitte projektbezogen darstellen.

Die Maßnahmen weisen aktuell keine Kostensteigerungen auf.

7. Bei welchen Maßnahmen wurden Nachträge oder zusätzliche Leistungen beauftrag, in welcher Höhe und aus welchem Grund? Bitte projektbezogen angeben.

Bauvorhaben Errichtung Berufsschulcampus des RBB in Stralsund

Derzeit wurden zusätzliche, unvorhersehbare Leistungen in Höhe von 86.275 € brutto beauftragt, die sich im Rahmen der Bauausführung ergaben.

Insbesondere bei den Abbrucharbeiten im Bestandsgebäude Haus II sowie bei den Provisorien, Abbruch in den Verkehrs- und Freianlagen.

Die unvorhersehbaren Kostensteigerungen wirken sich aktuell nicht preisstigernd aus.

8. Welche Fördermittel wurden für die einzelnen Maßnahmen beantragt, bewilligt oder bereits ausgezahlt, und wie hoch ist jeweils der Eigenanteil des Landkreises? Bitte projektbezogen darstellen.

Bauvorhaben Sanierung und Erweiterung der Förderschule „Rosenhofschule“ in Ribnitz-Damgarten mit beantragten Zuweisungen nach § 10 a FAG in Höhe von 1.431.175,00 € mit einem 50%igem Anteil an Eigenmitteln des Landkreises in Höhe von 1.431.175,00 €

Bauvorhaben Sanierung und Erweiterung des Hauses 3 der „Sonnenblumenschule“ in Franzburg mit beantragten Zuweisungen nach § 10 a FAG in Höhe von 3.483.740,00 € mit einem 50%igem Anteil an Eigenmitteln des Landkreises in Höhe von 3.483.740,00 € und bereits ausgezahlten Mitteln in Höhe von 3.483.740,00 €

Bauvorhaben Errichtung Berufsschulcampus des RBB in Stralsund

1. Planungsleistungen LPH 1 bis 4 (GRWI-23-0023)

Fördersumme bewilligt: 3.327.028,50 €
Förderquote: 75%
Eigenanteil: 1.109.009,50 €
bereits ausgezahlt: 2.380.094,37 €

2. 1. Bauabschnitt (GRWI-19-0003)

(Zusicherung liegt vom LFI vor, Zuwendungsbescheid ist in Bearbeitung)

Fördersumme zugesichert: 27.740.700,00 €
Förderquote: 90 %
Eigenanteil: 3.082.300 €
bereits ausgezahlt: 0,00 €

3. 2. Bauabschnitt (GRWI-19-0066)

(Zuwendungsbescheid ist in Bearbeitung)

Fördersumme beantragt: 35.062.000,00 €
Förderquote: 90 %
Eigenanteil: 3.506.200,00 €
bereits ausgezahlt: 0,00

9. Welche zusätzlichen finanziellen Belastungen entstehen dem Landkreis infolge von Bauzeitverlängerungen, Preissteigerungen oder Interimsmaßnahmen bei laufenden Schulbau- und Sanierungsprojekten? Bitte projektbezogen beziffern?

Dem Landkreis entstehen derzeit keine zusätzlichen finanziellen Belastungen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Stefan Kerth
Landrat